

**CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI***art. 159 comma 8-9 DPR 5/10/2010, n. .207 e s.m.i***MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE OPERE INSISTENTI SU TORRENTE
MARMENTINA CARATTERIZZATE DA FORTE DEGRADO****CUP: F97H22000780001 - CIG: A041F02F86**

Committente:	Comune di Tavernole Sul Mella (BS)
R.U.P.:	Arch. Fabrizio Veronesi
Impresa:	Impresa Edile Nesci Raffaele
Contratto:	Sottoscritto in data 12/02/2024 n. 6

L'anno **2024** il giorno **27** del mese di **marzo** in Gardone Val Trompia, il sottoscritto **Ing. Arnaldo Cavadini** in qualità di Direttore dei Lavori, segnala al RUP la richiesta pervenuta da parte dell'Impresa Appaltatrice.

INTERVENUTI:

- **Arch. Fabrizio Veronesi** responsabile unico del procedimento;
- Impresa esecutrice dei lavori, **Impresa Edile Nesci Raffaele**, con sede legale in Via 1850 n. 41 Sarezzo (BS), nella persona **Nesci Raffaele**;
- **Ing. Arnaldo Cavadini** direttore lavori;

VISTO il progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 31/08/2023;

VISTA l'aggiudicazione definitiva dei lavori comunicata all'impresa **Edile Nesci Raffaele**, in data 24/01/2024;

VISTO il contratto d'appalto n. 7 sottoscritto in data **12/02/2024**;

VISTO il verbale di consegna lavori effettuato in data **14/02/2024** è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra, così come indicato nell'apposito verbale di consegna lavori;

Il sottoscritto, Arch. Fabrizio Veronesi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'impresa appaltatrice dei lavori inoltrata in data 26/03/2024, e pertanto in tempo utile ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Considerato che nel corso dei lavori si è verificata la necessità della predisposizione di una variante per modificare gli interventi da realizzare a monte del fabbricato, che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

PRESO ATTO che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore, né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

VISTO il parere del Direttore dei Lavori espresso in data 27/03/2024;

CONCEDE

All'impresa, una proroga di **60 gg** per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Si dà atto del fatto che, tenendo conto che non vi sono state sospensioni dei lavori intermedie, e della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il **13/07/2024**.

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Gardone Val Trompia, 27/03/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento



Arch. Fabrizio Veronesi

SE.VA.T. Servizi Valle Trompia SCARL
