

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. 77 DG del 26/03/2026**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI n. 1 RELATIVO AI LAVORI DI "REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE DEL BACINO AFFERENTE ALLE AREE IN LOCALITA' POSSERLE CON DEVIAZIONE E RECAPITO A LAGO, VIA PUCCINI E VIA VERDI NEL COMUNE DI PADENGHE (BS) - CUP: E96F22000200006"

Il giorno 26 del mese di Marzo 2026, nella sede degli Uffici della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. sita in Gardone Val Trompia (BS), in Via G. Matteotti n. 325,

il Direttore Generale

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 67 del 19/12/2025 e la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 05/02/2026 per l'Approvazione del Budget 2026;

VISTI:

- i poteri conferiti al Direttore Generale della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. arch. Fabrizio Veronesi, quale Direttore e Direttore Tecnico ai sensi del D.M. 263/2016, giusta procura notarile del 21.03.2024 – n. 6906 Repertorio e n. 4586 Raccolta a firma del Notaio in Gavardo, dott. Mattia Masperi con cui viene nominato e costituito Procuratore della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. per quanto di competenza, in virtù di deliberazione del Coordinamento dei Soci per il Controllo Analogo del 13.03.2024 e del Consiglio di Amministrazione della Società del 14.02.2024;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 04/11/2022, di assunzione del Direttore Generale e Direttore Tecnico della Società;

RICHIAMATO IL contratto sottoscritto in data 14/04/2025 con cui sono stati affidati i lavori all'impresa MAZZA S.p.A. con sede in BORGOSATOLLO (BS), via ROMA n.66, per un importo di € 1.188.308,15;

VISTO il verbale di concordamento di nuovi prezzi n. 1 pervenuto dal Direttore Lavori Ing. Francesco Oberto in data 26/03/2026.

CONSIDERATO:

- che in data 31/07/2025 l'impresa ha formulato una soluzione in variante agli stessi patti e condizioni, con lo scopo di migliorare in termini tecnici e di maggior di garanzia delle tempistiche di ultimazione l'opera in oggetto, che prevede l'aumento del diametro di perforazione del microtunnelling a 1500 mm e la conseguente adozione di una TBM di dimensioni maggiori, anche a garanzia di poter superare agevolmente eventuali trovanti lungo il tracciato;
- che in corso d'opera, a seguito degli scavi di assaggio effettuati, è stata verificata la presenza in Via Barbieri di una polifora di Telecom in posizione differente rispetto a quella indicata in fase di coordinamento, tale da comportare una modifica alla geometria della buca di spinta, limitandone la dimensione massima. La dimensione del manufatto di spinta è stata quindi adeguata agli spazi effettivamente disponibili a seguito dello spostamento dei cavi e delle tubazioni interferenti; tale dimensione non risulta però compatibile con la macchina di perforazione, per cui si è reso necessario effettuare delle lavorazioni preliminari di adeguamento della stessa.;
- che le dimensioni della buca di spinta ottenibili non sono sufficienti per la corretta disposizione dell'apparecchiatura TBM, ma si rendono necessarie alcune modifiche meccaniche alla stessa affinché possa essere calata all'interno della buca di spinta e resa funzionale e funzionante compatibilmente con le dimensioni ottenute della buca di spinta (5.00m x 5.50m);
- che tra il sottoscritto ING. FRANCESCO OBERTO Direttore dei Lavori ed il Sig. GIOVANNI MAZZA legale rappresentante dell'impresa è stato concordato il seguente nuovo prezzo unitario:

NPDL.001: Modifiche alla macchina per microtunnelling a smarino idraulico e faccia chiusa con sezione piena tipo Palmieri RCM 1500 AB per ridurre la lunghezza del pozzo di spinta da 6.00m a 5.50m. L'intervento comprende l'accorciamento della fresa mediante modifiche meccaniche all'attrezzatura e, successivamente al calo nella buca, il rimontaggio degli elementi precedentemente rimossi. La voce comprende tutto quanto necessario a dare la macchina funzionante a seguito delle modifiche effettuate.

A corpo € 11.596,52 (dicorsi euro undicimilacinquecentonovantasei/52)

- Il suddetto nuovo prezzo è soggetto allo stesso ribasso d'asta del 4,74% fissato nel contratto originario.
- che l'introduzione di tale nuovo prezzo non comporta aumento l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto sopra richiamato trovando copertura nelle cifre a disposizione nel computo metrico di progetto.

DETERMINA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. DI APPROVARE il verbale di concordamento di nuovi prezzi n. 1 pervenuto dal Direttore Lavori Ing. Francesco Oberto in data 26/03/2026.
3. DI DARE MANDATO all'ufficio segreteria di dare informazione dell'adozione del presente atto al C.d.A. della Società nella prima seduta utile o al più tardi entro 20 giorni.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale sarà:

- acquisito agli atti dell'Ufficio Amministrativo per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi incombenzi;
- qualora previsto dalla normativa in materia, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. nei termini di legge, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e dal D. Lgs. n. 101/2018 s.m.i.

Si attesta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore del Responsabile dell'istruttoria.

Dott.ssa Paola Antonelli

Si attesta il parere favorevole circa la regolarità amministrativa dell'atto in oggetto del Responsabile dell'ufficio contratti.

Dott.ssa Roberta Bettinsoli

Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle previsioni di bilancio e agli atti propedeutici necessari del Responsabile contabile.

Rag. Paolo Dolcetti

Il Direttore Generale
Arch. Fabrizio Veronesi